Project: Groot Onderhoud Wegen 2023
Opdrachtgever: Gemeente Simpelveld

CONCEPT OVERALLPLANNING

KURVERS

nr	Taaknaam	Hvh.	Sverh.	Duur	Beginstatum	Einddatum
1	**Perceel 2A: Puntelstraat (BUFFER)**			**5 dagen**	**maa 9-12-24**	**vri 13-12-24**
2	**Tijdelijke voorzieningen**			**5 dagen**	**maa 9-12-24**	**vri 13-12-24**
3	Tijdelijke verkeersmaatregelen	1,00 pm		5 dagen	maa 9-12-24	vri 13-12-24
4	**Grondwerk**			**2 dagen**	**maa 9-12-24**	**din 10-12-24**
5	Grond ontgraven uit buffer tot 0,00m	575,00 m²		2 dagen	maa 9-12-24	din 10-12-24
6	**Uitstroomvoorziening**			**2 dagen**	**woe 11-12-24**	**don 12-12-24**
7	Lev. + aanbr. Prefab uitstroomvoorziening	2,00 st		1 dag	woe 11-12-24	woe 11-12-24
8	Lev. + aanbr. Grasbetreglede incl. straatlag	4,00 m²		1 dag	don 12-12-24	don 12-12-24
9	**Afwerking**			**1 dag**	**vri 13-12-24**	**vri 13-12-24**
10	Fresen, egaliseren en inzaaien buffer	615,00 m²		1 dag	vri 13-12-24	vri 13-12-24
11						
12	**Perceel 3A: Schoelenstraat (BUFFER)**			**5 dagen**	**maa 16-12-24**	**vri 20-12-24**
13	**Tijdelijke voorzieningen**			**5 dagen**	**maa 16-12-24**	**vri 20-12-24**
14	Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen	1,00 pm		5 dagen	maa 16-12-24	vri 20-12-24
15	**Grondwerk**			**2 dagen**	**maa 16-12-24**	**din 17-12-24**
16	Grond ontgraven uit buffer tot 0,00m	716,00 m²		2 dagen	maa 16-12-24	din 17-12-24
17	**Uitstroomvoorziening**			**2 dagen**	**woe 18-12-24**	**don 19-12-24**
18	Lev. + aanbr. Prefab uitstroomvoorziening	2,00 st		1 dag	woe 18-12-24	woe 18-12-24
19	Lev. + aanbr. Grasbetreglede incl. straatlag	4,00 m²		1 dag	don 19-12-24	don 19-12-24
20	**Overzoden**			**3 dagen**	**din 17-12-24**	**don 19-12-24**
21	Overzoden werk Teulingen	100,00 m²		3 dagen	din 17-12-24	don 19-12-24
22	**Afwerking**			**1 dag**	**vri 20-12-24**	**vri 20-12-24**
23	Fresen, egaliseren en inzaaien buffer	800,00 m²		1 dag	vri 20-12-24	vri 20-12-24
24	**Perceel 3B: Schoelenstraat (riolering)**			**30 dagen**	**maa 6-1-25**	**vri 14-2-25**
25	**Tijdelijke voorzieningen**			**20 dagen**	**maa 6-1-25**	**vri 31-1-25**
26	Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen	1,00 pm		20 dagen	maa 6-1-25	vri 31-1-25
27	**Opruim- en opbrekwerk**			**3 dagen**	**maa 6-1-25**	**woe 8-1-25**
28	Opbreken diverse verhardingen	650,00 m²		3 dagen	maa 6-1-25	woe 8-1-25
29	**Hoofdriool**			**24 dagen**	**din 7-1-25**	**vri 7-2-25**
30	Aanbrengen, instandhouden, monitoren en verwijderen bronbemaling	130,00 m		22 dagen	din 7-1-25	vri 7-2-25
31	Grond ontgraven uit sleuf hoofdriool, incl. afvoeren	780,00 m³		22 dagen	din 7-1-25	vri 7-2-25
32	Toepassen tijdelijke overdekkingen	130,00 m		22 dagen	din 7-1-25	vri 7-2-25
33	Toepassen tijdelijke voorzieningen t.b.v. riolering	1,00 pm		22 dagen	din 7-1-25	vri 7-2-25
34	Verwijderend bestaand riool incl. putten	130,00 m		22 dagen	din 7-1-25	vri 7-2-25
35	Lev. + aanbr. Hoofdriool enkel beton 500mm Ubiotrium-2650M-2650SN(rioolput)	26,00 m		3 dagen	din 7-1-25	woe 8-1-25
36	Lev. + aanbr. Hoofdriool enkel beton 600mm (2x)	52,00 m		2 dagen	vri 10-1-25	ma 13-1-25
37	Lev. + aanbr. Hoofdriool enkel beton 900mm 2650SN(rioolput)-26354	10,00 m		2 dagen	vri 24-1-25	ma 27-1-25
38	Lev. + aanbr. Hoofdriool dubbel beton 900mm 2650SN-2650SN + prv 250 Nod-3mm	24,00 m		3 dagen	do 30-1-25	ma 3-2-25
39	Lev. + aanbr. Hoofdriool enkel PVC 250mm 26457-26502-26561	46,00 m		4 dagen	din 4-2-25	vri 7-2-25
40	Lev. + aanbr. Hoofdriool enkel PVC 250mm	26,00 m		2 dagen	vri 24-1-25	ma 27-1-25
41	Reinigen, inspecteren en lasproeven riolering	1,00 pm		1 dag	vri 14-2-25	vri 14-2-25
42	**Verhardingen**			**5 dagen**	**maa 10-2-25**	**vri 14-2-25**
43	Herstellen verhardingen compleet	650,00 m²		5 dagen	maa 10-2-25	vri 14-2-25
44						
45	**Perceel 1: Kanthuisstraat**			**60 dagen**	**maa 11-8-25**	**vri 31-10-25**
46	**Tijdelijke voorzieningen**			**60 dagen**	**maa 11-8-25**	**vri 31-10-25**
47	Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen	1,00 pm		60 dagen	maa 11-8-25	vri 31-10-25
48	**Opruim- en opbrekwerk**			**8 dagen**	**maa 11-8-25**	**woe 20-8-25**
49	Opschonen en inrichten terrein + verwijderen begroeiing	1,00 pm		1 dag	maa 11-8-25	maa 11-8-25
50	Verwijderen en afvoeren bebording en meubilair	37,00 st		2 dagen	maa 11-8-25	din 12-8-25
51	Opbreken en afvoeren asfalverharding, incl. kolken + markering	1.736,00 m²		3 dagen	maa 11-8-25	woe 13-8-25
52	Opbreken en afvoeren elementenverharding	990,00 m²		3 dagen	wo 13-8-25	vr 15-8-25
53	Opbreken en afvoeren banden, goten en kantopstulpingen	1.600,00 m		3 dagen	wo 13-8-25	vr 15-8-25
54	Opbreken en afvoeren funderingslaag	1.136,00 m²		3 dagen	ma 18-8-25	wo 20-8-25
55	**Hoofdriool**			**32 dagen**	**maa 18-8-25**	**din 30-9-25**
56	Aanbrengen, instandhouden, monitoren en verwijderen bronbemaling	160,00 m		30 dagen	maa 18-8-25	vri 19-9-25
57	Grond ontgraven uit sleuf hoofdriool, incl. afvoeren	1.847,00 m³		23 dagen	wo 20-8-25	vri 19-9-25
58	Toepassen drainageputten	80,00 st		23 dagen	wo 20-8-25	vri 19-9-25
59	Toepassen tijdelijke voorzieningen t.b.v. riolering	1,00 pm		23 dagen	wo 20-8-25	vri 19-9-25
60	Verwijderend bestaand riool incl. putten	100,00 m		23 dagen	wo 20-8-25	vri 19-9-25
61	Lev. + aanbr. Hoofdriool enkel beton 500mm (2x) 1502D-H09	40,00 m		3 dagen	ma 25-8-25	wo 27-8-25
62	Lev. + aanbr. Hoofdriool enkel beton 400-H10-H09-kit beton T00 vri11-H09	20,00 m		2 dagen	din 23-9-25	wo 24-9-25
63	Lev. + aanbr. Hoofdriool enkel PVC 315mm H01-H06	25,00 m		2 dagen	do 25-9-25	din 28-9-25
64	Lev. + aanbr. Hoofdriool enkel PVC 315mm H06-H11	25,00 m		2 dagen	do 25-9-25	din 28-9-25
65	Lev. + aanbr. Hoofdriool enkel PVC 315mm H03-H11	17,00 m		1 dag	din 23-9-25	din 23-9-25
66	Lev. + aanbr. Hoofdriool enkel beton 1000mm H03-H04	44,00 m		5 dagen	woe 3-9-25	din 9-9-25
67	Lev. + aanbr. Hoofdriool enkel beton 1000mm 2650SN-2650SN-H02 / prv 400 DWA	24,00 m		3 dagen	woe 17-9-25	vri 19-9-25
68	Lev. + aanbr. Hoofdriool enkel PVC 315mm H02-H12	6,00 m		1 dag	woe 17-9-25	woe 17-9-25
69	Lev. + aanbr. Hoofdriool enkel beton 700mm	19,00 m		2 dagen	don 18-9-25	vri 19-9-25
70	Lev. + aanbr. Hoofdriool enkel PVC 250 H04-H05	7,00 m		1 dag	vri 19-9-25	vri 19-9-25
71	Reinigen, inspecteren en lasproeven riolering	1,00 pm		2 dagen	ma 29-9-25	din 30-9-25
72	**Secundair riool**			**20 dagen**	**maa 8-9-25**	**vri 3-10-25**
73	Grond ontgraven uit sleuf huis- en kolkaansluitingen	115,00 m³		20 dagen	maa 8-9-25	vri 3-10-25
74	Verwijderen bestaande aansluitingen, kolken en tegoten	1,00 pm		20 dagen	maa 8-9-25	vri 3-10-25
75	Lev. + aanbr. RWA-bronputaansluitingen prv 200mm incl. hulpstukken	30,00 m		20 dagen	maa 8-9-25	vri 3-10-25
76	Lev. + aanbr. RWA-huisaansluitingen prv 160mm incl. hulpstukken	90,00 m		20 dagen	maa 8-9-25	vri 3-10-25
77	Lev. + aanbr. Kolkaansluitingen prv 160mm incl. hulpstukken	130,00 m		20 dagen	maa 8-9-25	vri 3-10-25
78	Lev. + aanbr. Drainageputten	80,00 st		20 dagen	maa 8-9-25	vri 3-10-25
79	Aanvullen sleuf secundair riool incl. leveranties	115,00 m³		20 dagen	maa 8-9-25	vri 3-10-25
80	**Cunetten**			**3 dagen**	**don 2-10-25**	**maa 6-10-25**
81	Grond ontgraven uit cunetten en greppelsloten	62,00 m³		2 dagen	don 2-10-25	vri 3-10-25
82	Leveren en verwerken zand in cunetten	50,00 m³		2 dagen	don 2-10-25	vri 3-10-25
83	Leveren en verwerken toplaagmateriaal en teelaarde	70,00 m³		3 dagen	maa 6-10-25	maa 6-10-25
84	Leveren en verwerken menggranulaat in cunet	1.700,00 m²		3 dagen	maa 6-10-25	maa 6-10-25
85	**Verharding**			**25 dagen**	**maa 6-10-25**	**vri 31-10-25**
86	Lev. + aanbr. Trottoirbanden, kantsteen en molgoten	1.530,00 m		10 dagen	maa 6-10-25	vri 17-10-25
87	Lev. + aanbr. Kolken inlaneg kantmetgl.	26,00 st		10 dagen	maa 6-10-25	vri 17-10-25
88	Lev. + aanbr. Betonstraatstenen rijbaan en parkeervakken, incl. straatlag	1.645,00 m²		10 dagen	ma 13-10-25	vr 24-10-25
89	Lev. + aanbr. Opsluitbanden	175,00 m		3 dagen	ma 27-10-25	wo 29-10-25
90	Lev. + aanbr. Betonsplijs trottoirs, incl. straatlag	740,00 m²		5 dagen	ma 27-10-25	ma 3-11-25
91	Lev. + aanbr. Asfalverharding, onder- en tussenlag incl. klef	38.753 ton		1 dag	ma 27-10-25	ma 27-10-25
92	Lev. + aanbr. Asfalverharding, deklag incl. klef	38.753 ton		1 dag	di 28-10-25	di 28-10-25
93	Lev. + aanbr. Markering, figuratie	10,00 st		1 dag	wo 29-10-25	wo 29-10-25
94	**Inrichting**			**2 dagen**	**don 30-10-25**	**vri 31-10-25**
95	Lev. + aanbr. Verkeersborden en meubilair	5,00 st		2 dagen	don 30-10-25	vri 31-10-25
96						
97	**Perceel 2: Puntelstraat**			**37 dagen**	**don 9-1-25**	**vri 28-2-25**
98	**Tijdelijke voorzieningen**			**37 dagen**	**don 9-1-25**	**vri 28-2-25**
99	Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen	1,00 pm		37 dagen	don 9-1-25	vri 28-2-25
100	**Opruim- en opbrekwerk**			**9 dagen**	**don 9-1-25**	**din 21-1-25**
101	Opschonen terrein + verwijderen meubilair	1,00 pm		1 dag	don 9-1-25	don 9-1-25
102	Verwijderen en afvoeren bebording (3)	3,00 st		1 dag	don 9-1-25	don 9-1-25
103	Hoogte-breedtesnede asfalt	220,00 m		1 dag	don 9-1-25	don 9-1-25
104	Frezen en afvoeren bestaande asfalverharding	2.653,00 m²		2 dagen	don 9-1-25	vr 10-1-25
105	Opbreken en afvoeren bestaande asfalverharding	2.653,00 m²		4 dagen	ma 13-1-25	do 16-1-25
106	Opbreken en afvoeren elementenverharding	1.600,00 m²		4 dagen	ma 13-1-25	do 16-1-25
107	Opbreken en afvoeren banden, goten en kantopstulpingen	3.050,00 m		4 dagen	din 16-1-25	do 21-1-25
108	Opbreken en afvoeren funderingslaag	586,00 m³		2 dagen	ma 20-1-25	din 21-1-25
109	**Hoofdriool**			**14 dagen**	**woe 22-1-25**	**maa 10-2-25**
110	Toepassen tijdelijke voorzieningen t.b.v. riolering	1,00 pm		14 dagen	woe 22-1-25	maa 10-2-25
111	Grond ontgraven uit sleuf hoofdriool, incl. afvoeren	224,00 m³		7 dagen	woe 22-1-25	don 30-1-25
112	Toepassen sleufbedding	100,00 m		7 dagen	woe 22-1-25	don 30-1-25
113	Verwijderend bestaand riool incl. putten	70,00 m		7 dagen	woe 22-1-25	don 30-1-25
114	Lev. + aanbr. Hoofdriool PVC 250 H02-H04	12,00 m		1 dag	wo 22-1-25	wo 22-1-25
115	Lev. + aanbr. Hoofdriool PVC 250 H03-H04	30,00 m		2 dagen	don 23-1-25	vr 24-1-25
116	Lev. + aanbr. Hoofdriool PVC 400 H04-H05-H06	30,00 m		2 dagen	don 30-1-25	vr 31-1-25
117	Lev. + aanbr. Uitstroom	1,00 pm		1 dag	don 30-1-25	don 30-1-25
118	Aanvullen sleuf hoofdriool incl. leveranties	715,00 m³		7 dagen	woe 22-1-25	don 30-1-25
119	Reinigen, inspecteren en lasproeven riolering	1,00 pm		1 dag	vr 31-1-25	vr 31-1-25
120	**Secundair riool**			**5 dagen**	**woe 29-1-25**	**din 4-2-25**
121	Grond ontgraven uit sleuf huis- en kolkaansluitingen	33,40 m³		5 dagen	wo 29-1-25	din 4-2-25
122	Verwijderen bestaande aansluitingen, kolken en tegoten	1,00 pm		5 dagen	wo 29-1-25	din 4-2-25
123	Lev. + aanbr. RWA-bronputaansluitingen prv 200mm incl. hulpstukken	130,00 m		5 dagen	wo 29-1-25	din 4-2-25
124	Lev. + aanbr. RWA-huisaansluitingen prv 160mm incl. hulpstukken	90,00 m		5 dagen	wo 29-1-25	din 4-2-25
125	Lev. + aanbr. Drainageputten	80,00 st		5 dagen	wo 29-1-25	din 4-2-25
126	Aanvullen sleuf secundair riool incl. leveranties	115,00 m³		5 dagen	wo 29-1-25	din 4-2-25
127	**Cunetten**			**3 dagen**	**woe 5-2-25**	**vri 7-2-25**
128	Grond ontgraven uit cunetten en greppelsloten	1.037,00 m³		3 dagen	woe 5-2-25	vri 7-2-25
129	Leveren en verwerken zand in cunetten	80,00 m³		3 dagen	woe 5-2-25	vri 7-2-25
130	Leveren en verwerken toplaagmateriaal en teelaarde	70,00 m³		3 dagen	woe 5-2-25	vri 7-2-25
131	Leveren en verwerken menggranulaat in cunet	3.750,00 m²		3 dagen	woe 5-2-25	vri 7-2-25
132	**Verharding**			**18 dagen**	**woe 5-2-25**	**vri 28-2-25**
133	Lev. + aanbr. Trottoirbanden, kantsteen en molgoten	2.519,00 m		10 dagen	woe 5-2-25	woe 19-2-25
134	Lev. + aanbr. Lijnafwateringselementen	120,00 m		10 dagen	woe 5-2-25	woe 19-2-25
135	Lev. + aanbr. Betonstraatstenen rijbaan en parkeervakken, incl. straatlag	1.235,00 m²		8 dagen	woe 19-2-25	vr 28-2-25
136	Lev. + aanbr. Opsluitbanden	1.236,00 m		8 dagen	woe 19-2-25	vr 28-2-25
137	Lev. + aanbr. Betonsplijs trottoirs, incl. straatlag	1.310,00 m²		8 dagen	woe 19-2-25	vr 28-2-25
138	Lev. + aanbr. Asfalverharding, onder- en tussenlag incl. klef	1.310,00 m²		1 dag	vr 28-2-25	vr 28-2-25
139	Lev. + aanbr. Asfalverharding, deklag incl. klef	1.310,00 m²		1 dag	vr 28-2-25	vr 28-2-25
140	Lev. + aanbr. Markering, figuratie	44,00 m²		1 dag	vr 28-2-25	vr 28-2-25
141	**Inrichting**			**1 dag**	**vr 28-2-25**	**vr 28-2-25**
142	Lev. + aanbr. Verkeersborden en meubilair	1,00 st		1 dag	vr 28-2-25	vr 28-2-25
143						
144	**Perceel 3: Stampstraat**			**89 dagen**	**woe 12-3-25**	**vri 18-7-25**
145	**Tijdelijke voorzieningen**			**89 dagen**	**woe 12-3-25**	**vri 18-7-25**
146	Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen	1,00 pm		89 dagen	woe 12-3-25	vri 18-7-25
147	**Opruim- en opbrekwerk**			**9 dagen**	**woe 12-3-25**	**maa 24-3-25**
148	Opschonen en inrichten terrein + verwijderen begroeiing	1,00 pm		1 dag	woe 12-3-25	woe 12-3-25
149	Opbreken en afvoeren bebording en meubilair	60,00 st		2 dagen	woe 12-3-25	don 13-3-25
150	Opbreken en afvoeren asfalverharding, incl. kolken + markering	3.290,00 m²		4 dagen	wo 12-3-25	ma 17-3-25
151	Opbreken en afvoeren elementenverharding	1.830,00 m²		4 dagen	wo 12-3-25	ma 17-3-25
152	Opbreken en afvoeren banden, goten en kantopstulpingen	1.600,00 m		4 dagen	wo 12-3-25	ma 17-3-25
153	Opbreken en afvoeren funderingslaag	930,00 m³		3 dagen	din 18-3-25	do 20-3-25
154	Verwijderen begroeiing en boom (4)	1.500,00 st		3 dagen	din 20-3-25	ma 24-3-25
155	**Hoofdriool**			**62 dagen**	**don 20-3-25**	**don 19-6-25**
156	Aanbrengen, instandhouden, monitoren en verwijderen bronbemaling	150,00 m		60 dagen	don 20-3-25	din 16-6-25
157	Grond ontgraven uit sleuf hoofdriool, incl. afvoeren	2.653,00 m³		53 dagen	don 20-3-25	din 16-6-25
158	Toepassen sleufbedding	130,00 m		53 dagen	ma 24-3-25	din 16-6-25
159	Toepassen tijdelijke voorzieningen t.b.v. riolering	1,00 pm		53 dagen	ma 24-3-25	din 16-6-25
160	Verwijderend bestaand riool incl. putten	270,00 m		53 dagen	ma 24-3-25	din 16-6-25
161	Lev. + aanbr. Hoofdriool enkel PVC 250mm 272378-364085	54,00 m		4 dagen	ma 24-3-25	don 27-3-25
162	Lev. + aanbr. Hoofdriool enkel PVC 315mm 364085-364085-364085-260108	52,00 m		7 dagen	ma 31-3-25	di 8-4-25
163	Lev. + aanbr. Hoofdriool enkel PVC 315mm 364085-364085-260108-260108	102,00 m		7 dagen	ma 31-3-25	di 8-4-25
164	Lev. + aanbr. Hoofdriool enkel beton 900mm 26456-260113-260113-260112	23,00 m		3 dagen	woe 9-4-25	vri 11-4-25
165	Lev. + aanbr. Hoofdriool enkel beton 1000mm 260112-260085	23,00 m		3 dagen	woe 9-4-25	vri 11-4-25
166	Lev. + aanbr. Hoofdriool dubbel beton 1200mm 260085-260126	8,00 m		1 dag	ma 14-4-25	ma 14-4-25
167	Lev. + aanbr. Hoofdriool dubbel beton 1200mm 260126-260308	15,00 m		2 dagen	din 15-4-25	wo 16-4-25
168	Lev. + aanbr. Hoofdriool dubbel beton 1200mm 260308-260308	15,00 m		2 dagen	do 17-4-25	vr 18-4-25
169	Lev. + aanbr. Hoofdriool dubbel beton 700mm 260126-260126	19,00 m		2 dagen	ma 21-4-25	di 22-4-25
170	Lev. + aanbr. Hoofdriool dubbel beton 1000mm 260126-260308	95,00 m		5 dagen	ma 28-4-25	vr 2-5-25
171	Lev. + aanbr. Hoofdriool dubbel beton 1000mm 260308-260308	57,00 m		4 dagen	ma 28-4-25	do 1-5-25
172	Lev. + aanbr. Hoofdriool enkel PVC 250mm kruisput-DO3-DO2-DO1	67,00 m		5 dagen	din 6-5-25	din 13-5-25
173	Aanvullen sleuf hoofdriool incl. leveranties	270,00 m³		53 dagen	ma 24-3-25	din 16-6-25
174	Reinigen, inspecteren en lasproeven riolering	1,00 pm		2 dagen	woe 18-6-25	don 19-6-25
175	**Secundair riool**			**40 dagen**	**don 17-4-25**	**din 17-6-25**
176	Grond ontgraven uit sleuf huis- en kolkaansluitingen	376,00 m³		40 dagen	don 17-4-25	din 17-6-25
177	Verwijderen bestaande aansluitingen, kolken en tegoten	1,00 pm		40 dagen	don 17-4-25	din 17-6-25
178	Lev. + aanbr. RWA-bronputaansluitingen prv 200mm incl. hulpstukken	260,00 m		40 dagen	don 17-4-25	din 17-6-25
179	Lev. + aanbr. RWA-huisaansluitingen prv 160mm incl. hulpstukken	200,00 m		40 dagen	don 17-4-25	din 17-6-25
180	Lev. + aanbr. Kolkaansluitingen prv 160mm incl. hulpstukken	200,00 m		40 dagen	don 17-4-25	din 17-6-25
181	Aanvullen sleuf secundair riool incl. leveranties	360,00 m³		40 dagen	don 17-4-25	din 17-6-25
182	**Cunetten**			**6 dagen**	**vrij 13-6-25**	**vri 20-6-25**
183	Grond ontgraven uit cunetten en greppelsloten	1.292,00 m³		6 dagen	vri 13-6-25	vri 20-6-25
184	Leveren en verwerken zand in cunetten	80,00 m³		6 dagen	vri 13-6-25	vri 20-6-25
185	Leveren en verwerken toplaagmateriaal en teelaarde	30,00 m³		6 dagen	vri 13-6-25	vri 20-6-25
186	Leveren en verwerken menggranulaat in cunet	3.750,00 m²		6 dagen	vri 13-6-25	vri 20-6-25
187	**Verharding**			**26 dagen**	**vri 13-6-25**	**vri 18-7-25**
188	Lev. + aanbr. Trottoirbanden, kantsteen en molgoten	2.293,00 m		10 dagen	vri 13-6-25	din 3-7-25
189	Lev. + aanbr. Lijnafwateringselementen	120,00 m		10 dagen	vri 13-6-25	din 3-7-25
190	Lev. + aanbr. Betonstraatstenen rijbaan en parkeervakken, incl. straatlag	890,00 m²		6 dagen	vri 27-6-25	vri 4-7-25
191	Lev. + aanbr. Opsluitbanden	195,00 m		2 dagen	din 1-7-25	wo 2-7-25
192	Lev. + aanbr. Betonsplijs trottoirs, incl. straatlag	1.145,00 m²		6 dagen	vri 27-6-25	vri 4-7-25
193	Herstaan verkeersregelinginstallaties	320,00 m²		3 dagen	ma 14-7-25	vri 18-7-25
194	Lev. + aanbr. Asfalverharding, onder- en tussenlag incl. klef	880,00 ton		2 dagen	ma 7-7-25	di 8-7-25
195	Lev. + aanbr. Asfalverharding, deklag incl. klef	880,00 ton		2 dagen	do 10-7-25	vr 11-7-25
196	Lev. + aanbr. Markering, figuratie	135,00 m²		2 dagen	din 15-7-25	wo 16-7-25
197	**Inrichting**			**5 dagen**	**maa 14-7-25**	**vri 18-7-25**
198	Lev. + aanbr. Verkeersborden en meubilair	49,00 st		5 dagen	maa 14-7-25	vri 18-7-25
199						
200	**Perceel 4: Stevensweg**			**75 dagen**	**maa 8-9-25**	**vri 19-12-25**
201	**Tijdelijke voorzieningen**			**75 dagen**	**maa 8-9-25**	**vri 19-12-25**
202	Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen	1,00 pm		75 dagen	maa 8-9-25	vri 19-12-25
203	**Opruim- en opbrekwerk**			**7 dagen**	**maa 8-9-25**	**din 16-9-25**
204	Opschonen en inrichten terrein + verwijderen begroeiing	1,00 pm		1 dag	maa 8-9-25	maa 8-9-25
205	Verwijderen en afvoeren bebording en meubilair	37,00 st		2 dagen	maa 8-9-25	din 9-9-25
206	Opbreken en afvoeren asfalverharding, incl. kolken + markering	1.111,00 m²		4 dagen	ma 8-9-25	vr 12-9-25
207	Opbreken en afvoeren elementenverharding	990,00 m²		5 dagen	ma 8-9-25	ma 15-9-25
208	Opbreken en afvoeren banden, goten en kantopstulpingen	1.339,00 m		5 dagen	ma 8-9-25	ma 15-9-25
209	Opbreken en afvoeren funderingslaag	1.136,00 m²		5 dagen	ma 8-9-25	ma 15-9-25
210	**Hoofdriool**			**56 dagen**	**vri 12-9-25**	**vri 28-11-25**
211	Aanbrengen, instandhouden, monitoren en verwijderen bronbemaling	160,00 m		50 dagen	vri 12-9-25	wo 19-11-25
212	Grond ontgraven uit sleuf hoofdriool, incl. afvoeren	1.847,00 m³		47 dagen	din 16-9-25	wo 19-11-25
213	Toepassen drainageputten	80,00 st		47 dagen	din 16-9-25	wo 19-11-25
214	Toepassen tijdelijke voorzieningen t.b.v. riolering	1,00 pm		47 dagen	din 16-9-25	wo 19-11-25
215	Verwijderend bestaand riool incl. putten	230,00 m		47 dagen	din 16-9-25	wo 19-11-25
216	Lev. + aanbr. Hoofdriool enkel beton 500mm (2x) 1502D-H09	40,00 m		3 dagen	ma 22-9-25	wo 24-9-25
217	Lev. + aanbr. Hoofdriool enkel beton 400-H10-H09-kit beton T00 vri11-H09	20,00 m		2 dagen	din 23-9-25	wo 24-9-25
218	Lev. + aanbr. Hoofdriool enkel beton 400-H09-H08-H06	111,00 m		24 dagen	do 25-9-25	do 29-10-25
219	Lev. + aanbr. Hoofdriool enkel beton 400-H08-H06-H06-15767	111,00 m		24 dagen	do 25-9-25	do 29-10-25
220	Lev. + aanbr. Hoofdriool enkel PVC 250 H07-H08	7,00 m		1 dag	ma 29-10-25	ma 29-10-25
221	Lev. + aanbr. Hoofdriool dubbel PVC 315 H06-H04	55,00 m		6 dagen	din 30-10-25	din 6-11-25
222	Lev. + aanbr. Hoofdriool dubbel beton 1000mm 2650SN-H08	24,00 m		3 dagen	do 30-10-25	ma 3-11-25
223	Lev. + aanbr. Hoofdriool enkel PVC 250 H04-H03	7,00 m		1 dag	vr 7-11-25	vr 7-11-25
224	Lev. + aanbr. Hoofdriool enkel PVC 250 H04-H03-H02-H01	119,00 m		8 dagen	ma 10-11-25	wo 19-11-25
225	Aanvullen sleuf hoofdriool incl. leveranties	270,00 m³		47 dagen	din 16-9-25	wo 19-11-25
226	Reinigen, inspecteren en lasproeven riolering	1,00 pm		2 dagen	din 27-11-25	vr 28-11-25
227	**Secundair riool**			**30 dagen**	**maa 20-10-25**	**vri 28-11-25**
228	Grond ontgraven uit sleuf huis- en kolkaansluitingen	376,00 m³		30 dagen	maa 20-10-25	vri 28-11-25
229	Verwijderen bestaande aansluitingen, kolken en tegoten	1,00 pm		30 dagen	maa 20-10-25	vri 28-11-25
230	Lev. + aanbr. RWA-bronputaansluitingen prv 200mm incl. hulpstukken	260,00 m		30 dagen	maa 20-10-25	vri 28-11-25
231	Lev. + aanbr. RWA-huisaansluitingen prv 160mm incl. hulpstukken	30,00 m		30 dagen	maa 20-10-25	vri 28-11-25
232	Lev. + aanbr. Kolkaansluitingen prv 160mm incl. hulpstukken	260,00 m		30 dagen	maa 20-10-25	vri 28-11-25
233	Aanvullen sleuf secundair riool incl. leveranties	350,00 m³		30 dagen	maa 20-10-25	vri 28-11-25
234	**Cunetten**			**8 dagen**	**woe 26-11-25**	**vri 5-12-25**
235	Grond ontgraven uit cunetten en greppelsloten	1.079,00 m³		8 dagen	woe 26-11-25	vri 5-12-25
236	Leveren en verwerken zand in cunetten	50,00 m³		8 dagen	woe 26-11-25	vri 5-12-25
237	Leveren en verwerken toplaagmateriaal en teelaarde	70,00 m³		8 dagen	woe 26-11-25	vri 5-12-25
238	Leveren en verwerken menggranulaat in cunet	4.500,00 m²		8 dagen	woe 26-11-25	vri 5-12-25
239	**Verharding**			**15 dagen**	**woe 26-11-25**	**wos 17-12-25**
240	Lev. + aanbr. Trottoirbanden, kantsteen en molgoten	1.406,00 m		10 dagen	woe 26-11-25	din 9-12-25
241	Lev. + aanbr. Kolken inlaneg kantmetgl.	26,00 st		10 dagen	woe 26-11-25	din 9-12-25
242	Lev. + aanbr. Betonstraatstenen rijbaan en parkeervakken, incl. straatlag	140,00 m²		2 dagen	ma 8-12-25	din 9-12-25
243	Lev. + aanbr. Opsluitbanden	175,00 m		2 dagen	ma 8-12-25	din 9-12-25
244	Lev. + aanbr. Betonsplijs trottoirs, incl. straatlag	740,00 m²		5 dagen	ma 8-12-25	ma 15-12-25
245	Lev. + aanbr. Asfalverharding, onder- en tussenlag incl. klef	526,00 ton		2 dagen	don 11-12-25	vr 12-12-25
246	Lev. + aanbr. Asfalverharding, deklag incl. klef	281,00 ton		1 dag	vr 12-12-25	vr 12-12-25
247	Lev. + aanbr. Markering, figuratie	125,00 m²		1 dag	wos 17-12-25	wos 17-12-25
248	**Inrichting**			**3 dagen**	**wos 17-12-25**	**vri 19-12-25**
249	Lev. + aanbr. Verkeersborden en meubilair	8,00 st		3 dagen	wos 17-12-25	vri 19-12-25
250	Afwerken en egaliseren bermen	1.500,00 m²		3 dagen